

časový harmonogram prác na zákazke : Modernizácia detského ihriska

Obec: Žalobín

1 až 3 dni	výkopové práce pre základy: hracích zostáv, fit strojov, gumových rohoží a plota
1 až 4 dni	montáž, osadenie a betónovanie konštrukcií hracích zostáv
1 až 2 dni	osadenie a betónovanie stĺpov oplotenia
1 až 2 dni	betónovanie základových pätiiek pre fitstroje
1 deň	montáž a osadenie hracích zariadení
1 deň	montáž a osadenie fitnes zariadení
1 deň	montáž a osadenie plota
1 až 2 dni	osadenie certifikovaných gumových rohoží